

# 【資料】工業団地アクセス道路整備事業の全体スケジュールについて

令和8年1月21日  
白井市工業団地協議会資料  
白井市 都市建設部 道路課

1. 道路線形・整備 計画延長:L=2,100m  
標準幅員:W=13.5m(うち、片側歩道:2.5m) 舗装構成:3層(基・中間・表層:各5cm)

※ 総延長2.1kmの20.4%完了済

道路改良工事(R4-1) ※繰越 (工期R4.9~R5.9)  
道路本体工事 延長L=131.2m

※ 総延長2.1kmの29.4%完了済

道路改良工事(R5-1) ※繰越 (工期R5.8~R6.5)  
道路本体工事 延長L=190.0m

※ 総延長2.1kmの14.1%完了済

道路改良工事(R3-1) ※繰越 (工期R3.12~R4.10)  
道路本体工事 延長L=220.8m

※ 総延長2.1kmの100.0%完了予定

R8工事予定 (2工区)  
道路本体工事 ※国道側と同時切り替え  
延長L=18.0m

R8工事予定 (3工区)  
舗装新設工事 面積A=約12,000m<sup>2</sup>  
※過年度施工箇所(①~⑥⑨⑩)の表層のみ

※ 総延長2.1kmの37.0%完了済

道路改良工事(R5-2) ※繰越 (工期R5.11~R6.12)  
道路本体工事 延長L=160.0m

※ 総延長2.1kmの99.1%完了予定

R8工事予定 (1工区)  
道路本体工事 ※工業団地側と同時切り替え  
延長L=130.0m

※ 総延長2.1kmの3.6%完了済

道路改良工事(H30-3) ※繰越 (工期H31.1~R2.2)  
道路本体工事 延長L=76.1m

【継】道路改良工事(R7-2) ※2ヶ年 (工期R7.9~R8.12)  
道路本体工事 延長L=268.6m  
(交差道路:市道00-003号線含む 延長L=368.6m)

※ 総延長2.1kmの57.5%完了予定

【継】道路改良工事(R6-1) ※2ヶ年 (工期R6.12~R8.3)  
道路本体工事 延長L=430.0m

暫定供用区間

写真(3)



令和8年1月16日撮影

R7 - R8

7

【継】道路改良工事(R7-1) ※2ヶ年 (工期R7.9~R9.3)  
道路本体工事 延長L=412.1m

写真(1)



令和8年1月20日撮影

写真(2)



令和8年1月20日撮影

R6 - R7

6

上 図

下 図